

CRONOGRAMA DE HIDROSIEMBRA (Mayo 2024 a Julio 2024)

Área	Sitio	Actividad	Area Proyectada(m	Mayo				Junio				Julio			
				Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
Mina	Mirador Norte	Hidrosiembra	7,000												
	Colina Fase I		10,000												
TMF	West Toe Road		37,000												
	Sand Collection 7		6,200												
Puerto	Villa Caribbean, Casa		500												
	Total m²		60,700												
H - Proyectada															
H - Ejecutada															